

SITUAÇÃO DOS PROJETOS

Plano Semestral — Julho/Dezembro de 1989

**COMISSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA
DO PLANO SEMESTRAL**

• Relatório ordenado por Secretaria, Código •



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
ADMINISTRAÇÃO POPULAR

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
REFORÇO LINHAS TRANSVERSAIS ÓRGÃO: CARRIS Cód: I02 Reforço das linhas transversais da Carris.	Já estão circulando em Porto Alegre quatro ônibus novos para atendimento das linhas transversais T-1, T-4, Anita e Campus. Há intenção de colocar mais quatro carros nestas linhas em novembro.
CRIAÇÃO LINHA T-6 ÓRGÃO: CARRIS Cód: I03 Criação da Linha T-6 da Carris.	Dia 11 de novembro será implantada a linha T-6 que ligará a Av. Azenha à Assis Brasil, com doze nove ônibus que chegam na primeira semana de novembro, comprados especialmente. O trajeto e os horários estão definidos.
LOTEAMENTO CABRIÚVA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H24 Programa de lotes urbanizados (em fase de construção): a) Loteamento Cabriúva (Restinga): 215 lotes, recursos CEF, conclusão no início do semestre.	Concluído. Pela primeira vez foi feito sorteio público e adotados critérios de seleção. Ainda existem problemas com água de luz.
LOTEAMENTO FIGUEIRA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H25 Programa de lotes urbanizados (em fase de construção): b) Loteamento Figueira (Restinga): 320 lotes, recursos CEF, conclusão prevista para o final de 1990.	Etapas realizadas dentro do previsto.
LOTEAMENTO NOVA SANTA RITA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H26 Programa de lotes urbanizados (em fase de construção): c) Vila Nova Santa Rita: obras de infra-estrutura, 230 lotes, recursos CEF, sem prazo de conclusão.	Problemas na execução do projeto.
LOTEAMENTO VILA TRONCO ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H27 Programa de lotes urbanizados (em fase de captação de recursos): a) Vila Tronco: contrato de obras de infra-estrutura, para execução em 18 meses, de 2.500 lotes, recursos em fase de liberação pela CEF.	Recursos liberados. Projeto segue etapas previstas.
LOTEAMENTO JARDIM CAMAQUÃ ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H28 Programa de lotes urbanizados (em fase de captação de recursos): b) Jardim Camaquã: obras de infra-estrutura, de 138 lotes, recursos em fase de liberação pela CEF.	Projeto com problemas. Efetuada a remoção de casas para a abertura de vias. Demhab reconstruiu casas e banheiros. Titularidade da área sendo discutida com IAPAS. Sem previsão de solução.
LOTEAMENTO VILA N.S. FÁTIMA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H29 Programa de lotes urbanizados (em fase de captação de recursos): c) Vila Nsa.Sra. de Fátima: obras de infra-estrutura, 1.500 lotes, com aprovação provisória.	Problemas no desenvolvimento do projeto. Sem previsão de solução.
LOTEAMENTO NÚCLEO ESPERANÇA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H30 Programa de lotes urbanizados (em fase de projeto): a) Núcleo Esperança: projeto aprovado, 609 lotes, em tramitação na CEF para contratação de recursos.	Projeto concluído. Continua aguardando recursos.
LOTEAMENTO PASSO DAS PEDRAS II ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H31 Programa de lotes urbanizados (em fase de projeto): b) Passo das Pedras II: projeto em fase de conclusão, 1.190 apartamentos e 735 casas, em tramitação na CEF para contratação de recursos.	Projeto concluído. Aguarda disponibilidade de recursos.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
LOTEAMENTO UNIDADE VICINAL ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H32 Programa de lotes urbanizados (em fase de projeto): b) Vila Unidade Vicinal da Restinga: projeto em fase de elaboração, 1.920 apartamentos e 850 casas.	Problemas na elaboração do projeto. Em reestudo.
CONJUNTO GUAPURUVU ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H33 Programa de habitação coletiva (em fase de construção): a) Conjunto Residencial Guapuruvú: 640 apartamentos, conclusão prevista para o segundo semestre de 1989.	Entrega prevista para o dia 6/11, às 15h30min, de 256 apartamentos da Quadra C. Prevista a entrega dos apartamentos da Quadra B ainda este ano.
CONDOMÍNIO JUCA BATISTA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H34 Programa de habitação coletiva (em fase de construção): b) Condomínio Juca Batista: 40 casas, conclusão prevista para o segundo semestre de 1989.	Entrega oficial dia 13/11 às 15h30min, 40 sobrados.
PROGRAMA CHÁCARA DA FUMAÇA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H35 Programa de habitação coletiva (em fase de construção): c) Chácara da Fumaça: 1.152 apartamentos e 318 casas, conclusão prevista para o segundo semestre de 1990.	Problemas na elaboração do projeto. Sem previsão de solução.
PROGRAMA FICAM IV ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H36 Programa de habitação coletiva (em fase de projeto): Programa FICAM IV, 373 casas, recursos CEF, projeto em fase final.	Projeto parcialmente concluído. Outra parte em fase de conclusão. Estão sendo viabilizados recursos. Iniciado cadastramento de mutuários. Início das obras previsto para 1990.
CONJUNTO MONTE CASTELO ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H37 Recuperação de conjuntos habitacionais (em execução, conclusão prevista para o segundo semestre de 1989): a) Monte Castelo: 512 apartamentos.	Recuperação concluída. Reconstituição do telhado efetuada.
CONJUNTO SÍLVIO HOLLEMBACK ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H38 Recuperação de conjuntos habitacionais (em execução, conclusão prevista para o segundo semestre de 1989): b) Sílvio Hollembach: 416 apartamentos.	Recuperação concluída.
CONJUNTO JENOR JARROS ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H39 Recuperação de conjuntos habitacionais (em fase de projeto): a) Jenor Jarros: 320 apartamentos.	Projeto concluído. Início das obras depende de recursos não disponíveis.
CONJUNTO NOVA GLEBA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H40 Recuperação de conjuntos habitacionais (em fase de projeto): b) Nova Gleba: 278 apartamentos.	Projeto concluído. Início das obras depende de recursos não disponíveis.
REGULARIZAÇÃO LOTES DEMHAB ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H41 Programa de regularização fundiária dos loteamentos do DEMHAB (Nova São Carlos, Jardim Europa, Outra Jardim).	Administração Popular enfrentou dificuldades decorrentes da falta de um plano global de regularização. Constatou-se que não será possível a regularização dessas vilas a curto prazo. Está sendo agilizada a regularização de outras.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
RECUPERAÇÃO VILA TRONCO ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H42 Programa de recuperação de loteamentos do "Programa de Mutirão Habitacional" Sehaç-Metroplan, dependendo da assinatura de termo aditivo e incluindo o término da infra-estrutura: a) Vila Tronco: 148 casas.	Projeto em execução.
RECUPERAÇÃO CHÁCARA DA FUMAÇA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H43 Programa de recuperação de loteamentos do "Programa de Mutirão Habitacional" Sehaç-Metroplan, dependendo da assinatura do termo aditivo e incluindo o término da infra-estrutura: b) Chácara da Fumaça: 380 casas.	Projeto concluído. Obras dependem de recursos não disponíveis.
RECUPERAÇÃO DUTRA JARDIM ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H44 Programa de recuperação dos loteamentos do "Programa de Mutirão Habitacional" Sehaç-Metroplan, dependendo da assinatura de termo aditivo e incluindo o término da infra-estrutura: c) Dutra Jardim: 75 casas.	Projeto concluído. Início das obras depende de recursos não disponíveis.
RECUPERAÇÃO FIGUEIRA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H45 Programa de recuperação dos loteamentos do "Programa de Mutirão Habitacional" Sehaç-Metroplan, dependendo da assinatura de termo aditivo e incluindo o término da infra-estrutura: d) Figueira: 242 casas.	Projeto em elaboração.
RECUPERAÇÃO VILA DA AMIZADE ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H46 Programa de recuperação dos loteamentos do "Programa de Mutirão Habitacional" Sehaç-Metroplan, dependendo da assinatura do termo aditivo e incluindo o término da infra-estrutura: e) Vila da Amizade: 50 casas.	Projeto em elaboração.
RECUPERAÇÃO SANTA HELENA ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H47 Programa de recuperação dos loteamentos do "Programa de Mutirão Habitacional" Sehaç-Metroplan, dependendo da assinatura de termo aditivo e incluindo o término da infra-estrutura: f) Santa Helena: 36 casas.	Projeto em elaboração.
REGULARIZAÇÃO DE VILAS ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H48 Prosseguimento ao Programa de Regularização de vilas e conjuntos do DEMHAB, beneficiando uma vila e um conjunto por mês até o final do ano.	Efetuada a entrega do Barro Vermelho. Foi a primeira vila integralmente regularizada pelo Demhab. Estão sendo encontradas dificuldades para cumprimento da meta de regularização de outras 5 vilas neste semestre.
FGTS SOB CONTROLE MUNICIPAL ÓRGÃO: DEMHAB Cód: H51 Retorno da aplicação do FGTS em habitação popular e descentralização dos recursos, sob controle dos municípios e fiscalização popular.	Estão sendo adotadas iniciativas políticas para reorientar a aplicação do FGTS, sob controle do município e fiscalização popular.
PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO ÓRGÃO: DEP Cód: 608 Execução de pequenas em pontos críticos de alagamento de Porto Alegre como: Ruas Comunitárias (Campo da Tuca), Murá (Guarujá), Manajó e Bororó (Assunção).	Falta apenas a obra da rua Olavo Barreto Vianna/Padre Chagas. Depende de suplementação de recursos.
PLACAS EM PONTOS DE ALAGAMENTO ÓRGÃO: DEP Cód: 609 Instalação de placas de alerta em locais sujeitos a alagamentos cuja solução dependa de obras que exijam recursos que hoje não estão disponíveis. [A instalação será feita em algumas ruas e avenidas que apresentam problemas.]	Instaladas as placas previstas. Placas instaladas assinalaram os locais mas cumpriram a função de indicar natureza do problema e dimensionamento dos recursos necessários para as obras e não disponíveis.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
PRODUÇÃO TUBOS DE CIMENTO ÓRGÃO: DEP Cód: G10 Reativação da Indústria de Artefatos de Cimento: a) Produção de 6.000 tubos de cimento de 30 cm de diâmetro.	Cumpridas etapas previstas até outubro. Necessita de suplementação de recursos para as etapas de novembro e dezembro.
PRODUÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO ÓRGÃO: DEP Cód: G11 Reativação da Indústria de Artefatos de Cimento: b) Produção de 8.500 artefatos para uso na rede de drenagem urbana (bocas-de-lobo, tampas, chassis, etc.).	Concluídas etapas previstas até outubro. Em novembro e dezembro necessita de suplementação de recursos.
DESOBSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL ÓRGÃO: DEP Cód: G12 Desobstrução de 9.600m de rede.	Até outubro, executada a desobstrução de 6.000 m de rede pluvial. Necessita de suplementação de recursos para continuidade das obras em novembro e dezembro.
LIMPEZA DE 5.800 BUEIROS ÓRGÃO: DEP Cód: G13 Limpeza de 5.800 bueiros e bocas-de-lobo.	Até outubro, foi executada a limpeza de 3.660 bueiros e bocas-de-lobo. Necessita suplementação para as obras de novembro e dezembro.
RECONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL ÓRGÃO: DEP Cód: G14 Reconstrução de 2.500m de rede pluvial.	Foi executada a reconstrução de 1.900 m de rede pluvial. Necessita suplementação de recursos para as obras de novembro e dezembro.
LIMPEZA E DRENAGEM DE ARROIOS ÓRGÃO: DEP Cód: G15 Limpeza e Drenagem de 4.500m de arroios e galerias.	Até outubro foram executados 3.200 m de limpeza e dragagem de arroios e galerias.
CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS ÓRGÃO: DEP Cód: H22 Construção de 1.800m de redes pluviais em regime de pequenas obras, preferencialmente em zonas periféricas da cidade	Em conclusão obra da rua Condor. Demais etapas cumpridas. Necessitam suplementação: obras na Vila Valneri Antunes, ruas A, R e P na Vila Safira e Conceição/Garibaldi/Voluntários da Pátria e obras Arroio D'Areia.
TARIFICAÇÃO DE ESGOTOS ÓRGÃO: DEP Cód: H23 Aprovar na Câmara Municipal de P. Alegre o Convênio DMAE-DEP para tarifação dos esgotos cloacais em redes pluviais.	Projeto de lei está na Câmara com urgência aprovada,
SUBSTITUIR 60 KM REDE DE ÁGUA ÓRGÃO: DMAE Cód: G05 Substituição de 60 quilômetros de rede de abastecimento de água.	Projeto em fase de licitação para início das obras. Feita licitação para 50 km. Contrato assinado em 24/10/89. Fase de aquisição da tubulação para iniciar obras.
ESTAÇÃO ÁGUA SÃO JOÃO ÓRGÃO: DMAE Cód: H17 Prosseguimento das obras de ampliação da Estação de Tratamento de São João (zona norte), com aumento da capacidade de produção de 2.300 litros por segundo para 4.000 litros por segundo (74%), com conclusão prevista para o final de 1990.	Aberta 1ª etapa do edital de concorrência para qualificação das empresas. 2ª etapa será aberta esta semana.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
ESTACÇÃO ÁGUA BELÉM NOVO ÓRGÃO: DMAE Cód: H18 Continuidade das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água Belém Novo, com aumento da capacidade de produção 200 litros p/s para 500 litros p/s (150%), com conclusão prevista para meados de 1990 e depois para 1.000 litros p/s	Obras em andamento.
SISTEMA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO ÓRGÃO: DMAE Cód: H19 Substituição do sistema de medição de vazão, nível dos reservatórios, pressões e medidas elétricas por sistema computadorizado. O novo sistema será implantado em 45 das 83 Estações da Bombeamento, ligar e desligar bombas e registros	Projeto em andamento. Já adquiridos os microcomputadores. Em fase de implementação do "software".
ESTACÇÃO ÁGUA LOUREIRO DA SILVA ÓRGÃO: DMAE Cód: H20 Realização de obras de proteção (estabilização dos taludes) da Estação de Tratamento de Água José de Loureiro da Silva (Rua Correia Lima).	Concorrência realizada e contrato assinado. Empresa contratada preparando-se para iniciar as obras.
INSTALAR 4 MIL HIDRÔMETROS ÓRGÃO: DMAE Cód: H21 Instalação de 4.000 hidrômetros até o final de 1989.	Já instalados 2.300 hidrômetros até outubro. Em fase de instalação de outros 2.500 hidrômetros.
MELHORAR LIMPEZA PÚBLICA ÓRGÃO: DMLU Cód: G06 Mobilização dos recursos disponíveis e da população para melhorar a limpeza pública.	Desencadeamento de diversas medidas e busca de patrocínio para campanha de massa. Recuperação de equipamentos. Plantão aos domingos. Medidas judiciais para proprietários de terrenos sujos. Em funcionamento Seção de Limpeza Zona Centro.
INCINERADORES MUNICIPAIS ÓRGÃO: DMLU Cód: H61 Construção de incineradores municipais para destino do lixo hospitalar. [Viabilização do projeto através de um "pool" de entidades de saúde, com o suporte técnico proporcionado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU.]	Proposta já apresentada aos hospitais na reunião da comissão técnica da Comissão Interinstitucional de Saúde (CIMS). Em negociação. Busca-se fonte de financiamento.
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO ÓRGÃO: DMLU Cód: I05 Reativação da Usina de Reciclagem de lixo, localizada na Zona Sul, com capacidade de processamento de 75 toneladas/dia.	Usina em funcionamento. Com limitações de pessoal para atingir a meta de 75 toneladas/dia.
MECANIZAÇÃO DA VARRIÇÃO ÓRGÃO: DMLU Cód: I06 Início da mecanização dos serviços de varrição, com a aquisição de uma varredeira motorizada.	Já escolhido modelo. Necessita suplementação de recursos para a aquisição.
CAMINHÃO PARA LIXO DA PRAÇA XV ÓRGÃO: DMLU Cód: I07 Compra de um caminhão cacamba para o esgotamento de lixo da praça XV.	Em atividade desde 23/10.
CONTAINERS PARA COLETA DE LIXO ÓRGÃO: DMLU Cód: I08 Adaptação de um caminhão para a coleta de containers (grandes recipientes) de até 25 toneladas.	Em atividade desde 23/10.

NOME PROJETO / ORGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
PROJETO PILOTO LIXO ANCHIETA ORGÃO: DMLU Cód: I09 Implantação de projeto piloto, através de contrato com empresa francesa, para coleta de lixo com containers no bairro Anchieta.	Elaboração do projeto em fase de conclusão.
ATERRO SANITÁRIO ORGÃO: DMLU Cód: I10 Implantação de aterro sanitário para a destinação do material resultante do beneficiamento do lixo.	Já realizadas reuniões com movimento ecológico e comissão técnica. Está sendo feito esforço para superar resistências à implantação do aterro sanitário.
COLETA LIXO LOMBA DO PINHEIRO ORGÃO: DMLU Cód: I11 Expansão do serviço de coleta de lixo com trator para toda a Lomba do Pinheiro.	Implantação da coleta nas Vilas Esmeralda, Triângulo e dos Herdeiros, beneficiando 3 mil famílias. Em outubro foi ampliado para Vila MAPA, Franciscana, São Carlos e Viçosa. Efetuada a compra de 5 tratores Agrale 4200.
REFORMA DE CAPATAZIAS DMLU ORGÃO: DMLU Cód: I12 Reforma das capatazias Parobé e de Coleta (na Rua Professor Freitas de Castro).	Concluída a reforma da capatazia Parobé. Em andamento a obra da capatazia de Coleta.
CONSTRUÇÃO DE CAPATAZIA DMLU ORGÃO: DMLU Cód: I13 Construção de capatazia junto à rodoviária.	Área já liberada. Projeto em execução.
PROJETO COLETA SELETIVA LIXO ORGÃO: DMLU Cód: I14 Implantação do projeto de coleta seletiva, junto às vilas Juliano Moreira e Urubatan.	Coleta seletiva na Juliano Moreira em andamento. Há problemas de implementação na Urubatan.
PLANTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ORGÃO: DMLU Cód: I15 Implantação de Plantão nos fins-de-semana, para atendimento de serviços emergenciais de limpeza pública.	Em atividade desde o final de setembro.
deson quadrifônico, queima d ORGÃO: ico que Cód: grá EPCCE04DEPATUR Alex andre Goulart/Gilberto Braatz PBARMIRCANTO ECOLÓGICO SMC PPE06	ndo público de mais de 60mil pessoas, de espetáculo coreográfico que contou com a participação de 376 artistas, 180 holofotes, 400.000 w de luz, 20.000 w de som quadrifônico, queima de fogos e reativação do chafariz.
FESTA DA PRIMAVERA ORGÃO: EPATUR Cód: E03 Festa da Primavera, incluindo a Semana do Idoso e a Semana da Criança. [Inclui ainda um baile, atividades esportivas, de lazer, e ecológicas. Busca de patrocínio para divulgação, produções, realizações e equipamentos públicos.]	Realizado no Parque da Harmonia, dias 14 e 15/10, reunindo mais de 4 mil crianças e adultos, apresentando atrações como cães amestrados, grupos folclóricos, distrib. de brindes, palhaços e atividades recreativas.
CANTO ECOLÓGICO ORGÃO: EPATUR Cód: E04 Evento Musical "1º Canto Ecológico", no Parque da Harmonia. [Mostra de vários estilos de música, apresentando composições que tenham como ponto em comum o meio-ambiente. Realizado durante 3 dias. Previsto para 20, 21 e 22/10.]	Realização prevista para 24, 25 e 26/11, com 12 músicas de diversos estilos, já selecionadas.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
PROGRAMA DE TURISMO POPULAR ÓRGÃO: EPATUR Cód: E28 Implementação do Programa Municipal de Turismo Popular. [Busca de patrocínio para a divulgação e cobertura de custos para a realização de roteiros turísticos para crianças, idosos e populares em geral.]	Realizado 1 tour experim. c/36 crianças(9 a 14 anos), atividades c/820 crianças de 10 escolas públ.na Minilândia (Parque da Redenção), exibição de audiovisual sobre turismo p/ crianças e estudo para implant.de 2 sist.de Turismo Popular
ESPAÇO TURÍSTICO DO BOM FIM ÓRGÃO: EPATUR Cód: E29 Implementação do Logradouro Turístico do Bom Fim, com a construção de um mini-palco no Mercado Público Bom Fim. [Recuperação da infra-estrutura do Mercado, constituindo um espaço para serviços e atividades culturais e de lazer]	
ESTÂNCIA DA HARMONIA ÓRGÃO: EPATUR Cód: E30 Recuperação e realização de melhorias na Estância da Harmonia, mediante o convênio já firmado com o Banrisul. [Visa melhorar as condições de uso, pela população, deste espaço de atividades culturais e de lazer da cidade.]	Em fase de conclusão do projeto para manutenção geral da área, instalação de novos equipamentos, aumento da receita, novos permissionários, e atividades recreativas, educativas e culturais no local.
VIADUTO OTÁVIO ROCHA ÓRGÃO: EPATUR Cód: E31 Campanha para a restauração do Viaduto Otávio Rocha. [Busca de patrocínio para campanha de sensibilização de financiadores, educação para a conservação e cobertura dos custos de manutenção e recuperação.]	Em fase de conclusão do projeto, a partir de laudo técnico da SMC, com orçamento, recuperação de iluminação, pintura, revisão do uso dos equipamentos.
ATENDIMENTO PÚBLICO FONE 156 ÓRGÃO: GI Cód: I22 Expansão do serviço de atendimento ao público, Fone 156, em tempo integral 24 horas por dia, em caráter experimental e com prazo de resposta de, no máximo, uma semana. [Busca de patrocínio para divulgação, materiais, atividades especiais.]	O 156 já atende 24 horas por dia e está reestruturando o grupo de gerentes nas secretarias e órgãos para agilizar as respostas.
COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO ÓRGÃO: GI Cód: I35 Fortalecer os veículos de comunicação da Prefeitura para informação e prestação de contas diretamente à população. [Busca de patrocínio e cessão de espaço publicitário em veículos de massa e para públicos segmentados.]	Destaque a publicação quinzenal do Jornal Porto Alegre Agora, a partir de 9/11, com distribuição de 300 mil exemplares através do sistema de transporte coletivo.
FÓRUM DE CONSULTAS ÓRGÃO: GP Cód: A07 Criação de Fórum de Consultas sobre assuntos da cidade.	Propostas em debate final no âmbito do secretariado.
FORMAS DE ACESSO DOS CIDADÃOS ÓRGÃO: GP Cód: A08 Fortalecimento de formas de acesso dos cidadãos aos assuntos da Prefeitura. [Busca de patrocínio para divulgação e produção de materiais e atividades especiais que ampliem o acesso dos cidadãos aos assuntos municipais.]	Fortalecimento dos serviços de atendimento e informação ao cidadão em andamento. Busca de patrocínio para campanha de massa.
CAMPANHA DE EDUCAÇÃO POPULAR ÓRGÃO: GP Cód: B01 Realização da campanha de educação popular de conservação e valorização da infra-estrutura, do meio-ambiente urbano e natural e da limpeza pública. [Busca de patrocínio para a realização de campanha publicitária e divulgação.]	Busca de patrocínio para campanha de massas. Fase inicial do projeto "Amigo da Cidade" já deflagrada.
SISTEMA DE GEO-INFORMAÇÃO ÓRGÃO: PROCENPA Cód: I23 Desenvolvimento de um plano piloto para a implantação do sistema de geo-informação, integrando as informações dos diversos órgãos do município.	Depende de suplementação especial de recursos.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO ÓRGÃO: PROCempa Cód: I24 Implementação do Projeto de Informatização visando a modernização, agilização e eficiência do Serviço Público Municipal.	Projeto em andamento, diversas medidas adotadas em várias áreas de atuação da Prefeitura e Câmara Municipal.
DEBATE PÚBLICO DA LEI ORGÂNICA ÓRGÃO: SGM Cód: A04 Estímulo ao debate público da Lei Orgânica.	Formou-se uma comissão do governo municipal para acompanhamento da elaboração da Lei Orgânica. Serão promovidos debates e adotadas iniciativas políticas para estimular a participação popular.
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA ÓRGÃO: SMA Cód: I25 Implementar primeira fase da Reestruturação Administrativa e da Política de Pessoal.	No início de novembro será apresentada a proposta inicial de reestruturação administrativa. Projeto inclui amplo plano de recursos humanos (quantificação de necessidades, higiene, alfabetização e treinamento) já em aplicação.
ESCRITÓRIOS REGIONAIS ÓRGÃO: SMA Cód: I26 Início da instalação dos Escritórios Regionais para descentralização administrativa, com experiências piloto na Restinga e Grande Glória.	Está em andamento o projeto piloto do Escritório CAZSUL (na Restinga, Zona Sul). Há boas condições para implantação do Escritório CAZNORTE (Zona Norte). O Escritório da Grande Glória deve ficar para 1990.
NOVO PLANO DE CARREIRA ÓRGÃO: SMA Cód: I27 Desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do novo Plano de Carreira.	Até o final do ano deverá ser concluída a constituição de todos os grupos de trabalho da Comissão Paritária que reúne administração e funcionalismo. O projeto tem sua conclusão prevista para novembro de 1990.
CONCURSO PÚBLICO PARA OPERÁRIO ÓRGÃO: SMA Cód: I28 Realização do primeiro Concurso Público para recrutamento de operários.	Na última semana de outubro foram encerradas as inscrições para o Concurso Público para Operário que, pela primeira vez, se realiza no município. Cronograma do projeto está sendo executado dentro das previsões.
ESPAÇO CHICO MENDES ÓRGÃO: SMAM Cód: E06 Criação, na sede da SMAM, do "Espaço Alternativo Chico Mendes", para atividades ecológicas, comunitárias e culturais. [Busca de patrocínio para obras de instalação e equipamento deste novo espaço cultural da cidade.]	Será instalado na própria SMAM. Liberados 5.000 para construção do palco. Ainda busca-se patrocínio para a complementação do projeto com a compra de cadeiras, aparelhagem de som, para oferecimento do espaço à comunidade.
MANUTENÇÃO 100 PRAÇAS PÚBLICAS ÓRGÃO: SMAM Cód: G03 Limpeza e manutenção básica de 100 praças públicas. [Busca de adoção de praças e patrocínio para as atividades de limpeza e manutenção básica, bem como para a instalação de equipamentos especiais de utilidade pública.]	Projeto começou a deslanchar com a chegada, em 27/10, de 4 tratores, ferramentas e equipamentos. SMOV e DMLU estão aumentando sua participação junto à SMAM nas atividades. Previsão é de que o resultado, no mínimo, se aproxime das 100.
PARQUE DA ZONA NORTE ÓRGÃO: SMAM Cód: H11 Iniciar a construção de um Parque na Zona Norte. [Busca de patrocínio para a motivação de adoções de recantos do Parque, instalação de equipamentos e mobilização da população para a preservação e utilização da área.]	A área do parque Chico Mendes está definida e a SMAM está tendo a participação da comunidade no planejamento toda implantação. Foi instalado escritório no parque. Houve suplementação de verbas. Metas de 1989 serão atingidas.
CAMPANHA DE ARBORIZAÇÃO ÓRGÃO: SMAM Cód: H12 Início de uma Campanha de mobilização pública para uma arborização planejada da cidade. [Realização de palestras, lançamento de guia de arborização para a população e trabalho de educação ambiental nas escolas municipais e estaduais.]	Projeto está com problemas de implementação pois não se obteve patrocínio para campanha de massa. Foi iniciado o programa "Conversando com o Verde". Prevista publicação do "Manual de Arborização". Já plantadas 500 árvores.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
PROJETO "CORES E FLORES" ÓRGÃO: SMAM Cód: H13 Implantação do projeto "Cores e Flores" (seis pontos na cidade com canteiros e flores). [Busca de patrocínio para as despesas de instalação dos canteiros e para a implantação de novos canteiros na cidade.]	Já executado: rótula da Carlos Gomes. Em execução: Parque Moinhos de Vento. A executar: Redenção, Praça da Matriz e outros dois pontos que dependem de definição final de prioridade. Objetivos para 89 deverão ser atingidos.
PAISAGISMO DO ARROIO DILÚVIO ÓRGÃO: SMAM Cód: H14 Implantação do projeto de paisagismo do Arroio Dilúvio. [Busca de adoções de recantos e patrocínio para a divulgação e despesas com o tratamento paisagístico e especialmente com o plantio de árvores.]	Concluído plantio de 864 árvores na Avenida Ipiranga ao redor dos postes canadenses, dentro do projeto de tratamento paisagístico preliminar previsto para a avenida Ipiranga. Objetivos do Plano Semestral atingidos.
MAPEAMENTO GEOTÉCNICO ÓRGÃO: SMAM Cód: H15 Início das atividades de Mapeamento geotécnico do município em conjunto com a UFRGS. [Abrangendo os 426 km2 do município com trabalhos de compilação de inform., fotointerp., mapeamento de campo, amostragem e ensaios, confecção de carta.]	A primeira fase deverá ser concluída até o final do ano. É um projeto de longo prazo lançado no Plano Semestral e tendo como objetivo para 1989 sua fase inicial. Necessita alocação de pessoal e um carro para acelerar atividades.
NORMAS TRANSPORTE PERIGOSO ÓRGÃO: SMAM Cód: H16 Normatização do manuseio, transporte e armazenamento de produtos perigosos no município.	Normatização básica desenvolvida. Fiscalização depende de um "kit" de emergência que inclui controle sistemático dos trajetos com microcomputadores e também a realização de "blitz" de fiscalização.
PERCEPÇÃO DA CIDADE ÓRGÃO: SMC Cód: A01 Criação de meios adequados para permitir que a população perceba a cidade na sua totalidade (cursos, seminários e debates, informação sistemática sobre problemas). [Patrocínio para divulgação e produções e atividades especiais.]	Projeto em execução. Publicado Jornal Porto Alegre Agora Especial sobre os serviços e os problemas da cidade. Em elaboração o Guia de Serviços da Cidade.
CIRCUITO POPULAR DE CULTURA ÓRGÃO: SMC Cód: E01 Instalação do Circuito Popular de Cultura, operando inicialmente através dos 10 Centros Sociais e Comunitários Urbanos. [Possibilidade de extensão do Circuito às Escolas Públicas Municipais, a sindicatos e entidades do movimento popular.]	Em fase de constituição. Tem diversos eventos programados, mas ainda necessita de uma explicitação mais clara do conceito.
ROCK NA BEIRA DO RIO ÓRGÃO: SMC Cód: E05 Evento Musical "Rock na Beira do Rio", na avenida Beira-Rio. [Busca de patrocínio do evento para o qual se buscará a participação de grupos locais, regionais e nacionais de rock, visando aproximar a juventude do rio Guaíba.]	Em fase de planejamento. Previsto para dezembro com a possibilidade da participação de bandas de renome nacional.
MUSEU DE RUA DA CIDADE ÓRGÃO: SMC Cód: E07 Instalação do primeiro Museu de Rua da Cidade, na Rua da Praia. [Dez painéis contando a história da rua, instalados na Praça da Alfândega, em frente ao Cine Imperial, acompanha vídeo com depoimentos de personalidades.]	Inaugurado dia 28/10, na rua da Praia, junto à praça da Alfândega. Fica exposto por 60 dias.
MÚSICA JUNTO AO MUSEU DE RUA ÓRGÃO: SMC Cód: E08 Realização, junto ao Museu de Rua, de 8 espetáculos de música, apresentando a história da música em Porto Alegre. [Sintetiza essa evolução histórica no período que vai do início do século até os dias atuais.]	Espetáculos programados a partir de 28/10.
ENCONTRO DE TEATRO DE RUA ÓRGÃO: SMC Cód: E09 Realização do 1º Encontro Nacional de Teatro de Rua. [Que visa reunir grupos de teatro de rua de todas as regiões do País, com a realização de debates com os artistas e a apresentação de vários espetáculos na cidade.]	A realização, até o final do ano de 89, de apresentações, de 2 grupos locais e 2 grupos de fora marcará o lançamento do Encontro Nacional, que fica marcada para Janeiro de 1990, com a participação de pelo menos 12 grupos.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
OFICINAS DE CULTURA ÓRGÃO: SMC Cód: E12 Desenvolvimento de Oficinas de Cultura nos bairros periféricos: Música (CECOBI), Dança (CECORES), Artes Plásticas (CEPRIMA, CECOFLOR, CECOPLAN e Sindicato dos Metalúrgicos). [Possibilidade de instalação de outras oficinas.]	Encontros semanais. Oficinas de artes plásticas: CEPRIMA (3, adultos, adolescentes e crianças), CECОВI (2, crianças), CECOPAM (1, adolescentes e adultos), CECOFLOR (1, adolescentes e adultos), Metalúrgicos (não ativada).
CATÁLOGO GERAL DE PINACOTECAS ÓRGÃO: SMC Cód: E13 Produção de Catálogo Geral das Pinacotecas "Aldo Locatelli" e "Rubem Berta". [Busca de patrocínio para as despesas com pesquisa, reprodução e edição de catálogo documentando o acervo dessas pinacotecas.]	Concluído com a obtenção de patrocínio, Junto à Fundação Rubem Berta, para produção dos catálogos. A produção será realizada no início de 1990.
BRINCANDO COM AS PALAVRAS ÓRGÃO: SMC Cód: E14 Implementação do Projeto "Brincando com as Palavras". [Que proporciona encontros entre escritores e crianças, através da dramatização de textos, sendo realizado em Escolas, Centros Comunitários e Teatros da municipalidade.]	Realizadas 45 apresentações, de junho a outubro, reunindo 8.820 crianças em centros sociais urbanos, escolas públicas e particulares e locais públicos. Previstas outras 12 apresentações até o final do semestre.
HORA DO CONTO ÓRGÃO: SMC Cód: E15 Implementação do Projeto "Hora do Conto". [Apres. de contos e histórias, com o apoio de cartazes, especialmente desenvolvidos. Após a apresentação, desenvolve-se uma dinâmica de grupo com comentários, interpr. e dramatização da narrativa.]	Realização de julho a outubro, de 45 apresentações com a presença de escritores e com a participação de 8.820 crianças, em escolas públicas, particulares, teatros e entidades. Até o final do ano estão previstas outras 12 apresentações.
MEMÓRIA DOS BAIRROS ÓRGÃO: SMC Cód: E16 Implementação do Projeto "Memória dos Bairros", registrando a história dos bairros através do depoimento dos moradores e pesquisas. [Busca de patrocínio para divulgação e montagem de equipes de pesquisadores e custos de atividades.]	Iniciado com projeto piloto na Restinga. Paralisado em função da necessidade de pessoal e alguns equipamentos.
MUSEU LUPICÍNIO RODRIGUES ÓRGÃO: SMC Cód: E17 Lançamento do "Museu Itinerante Lupicínio Rodrigues", referente à vida e obra do artista, acompanhadas de apresentações de Gelson Oliveira interpretando suas músicas. [Apresentação nos dez Centros Sociais e Urbanos da FESC]	Projeto em execução. Até outubro realizadas 4 apresentações
PROJETO DANÇA CRIANÇA ÓRGÃO: SMC Cód: E18 Implementação do Projeto "Dança Criança". [Com a apresentação de grupos de dança no Parque da Harmonia, durante a Semana da Criança e um domingo por mês no Teatro Renascença ou outra sala de espetáculos do município.]	Projeto paralisado.
PROJETO FOLGA DA COMPANHIA ÓRGÃO: SMC Cód: E19 Implementação do Projeto "Folga da Companhia". [Encontros realizados às segundas-feiras, dia em que não há espetáculos teatrais, reunindo profissionais da área para debater questões da profissão e fruir programações culturais.]	Projeto não executado.
PROJETO RODA VIVA/VIA DEBATE ÓRGÃO: SMC Cód: E20 Implementação do Projeto "Roda Viva/Via Debate". [Com a realização de debates, sobre polêmicos e variados temas da atualidade, em Escolas Públicas, Centros Comunitários e Teatros e Auditórios da cidade.]	Debates sobre Aids, Surrealismo, Pensamento Político Moderno e Contemporâneo, História dos Esquecidos.
ENCONTRO DO MOVIMENTO NEGRO ÓRGÃO: SMC Cód: E21 I Encontro do Movimento Negro em Porto Alegre. [Reunindo vários segmentos do Movimento Negro de Porto Alegre para debater temas de cultura, educação, carnaval e religião, entre outros de interesse do Movimento Negro da cidade.]	Encontro realizado com mais de 200 participantes do movimento negro.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
SALAS DE ESPETÁCULOS ÓRGÃO: SMC Cód: E22 Início da recuperação das salas de espetáculos do Município (Teatro Renascença, Sala Alvaro Moreyra, Teatro de Câmara, Teatro da Epatur). [Busca de patrocínio para obras parciais ou totais e instalação de equipamentos apropriados.]	Iniciado projeto Renascença Além 90. Encaminhado levantamento de necessidades e orçamento das demais salas, para busca de patrocínio.
PUBLICAÇÕES MEMÓRIA POPULAR ÓRGÃO: SMC Cód: E23 Busca de patrocínio para 5 publicações da série: "A Fotografia em PA", "Guia dos Bens Tombados em PA", "A Trajetória do Patrimônio Cultural do RS", "PA (1898-1920), Estátuas, Fachadas e Monumentos, Ideologias e Sociedade", "A Dança em PA".	Prossegue busca de patrocínio.
CIRCUITO POPULAR DE CINEMA ÓRGÃO: SMC Cód: E24 Busca de patrocínio para a realização do Circuito Popular de Cinema. [Desenvolvido basicamente nos espaços que serão utilizados pelo Circuito Popular de Cultura e, principalmente, nas Escolas Públicas Municipais.]	Proj. piloto consistiu em 24 exibic. de cópia 16mm do filme "A Dança dos Bonecos" (16 nas escolas munic. e 8 nos centros sociais urbanos) para um públ. de 2.597 pes., entre 17-29/9. Poderão ser realizad. outras edições experim. até dezembro.
RECUPERAÇÃO ARAÚJO VIANNA ÓRGÃO: SMC Cód: E39 Mobilização Pública para conseguir recursos para a recuperação do Auditório Araújo Vianna. [Série de programas de Rock destinando 50% da bilheteria para manutenção do auditório, busca de patrocínio para manutenção e recuperação global.]	Até outubro realizados 3 espetáculos do Araújo Viável, reunindo público de mais de 2.500 pessoas. Em fase de elaboração projeto especial para busca de patrocínio.
METODOLOGIAS ALFABET. ADULTOS ÓRGÃO: SMED Cód: C01 Continuidade no desenvolvimento de estudos e metodologias apropriadas para a alfabetização de adultos e adequadas às camadas populares.	Projeto em execução. Técnicos da SMED estão desenvolvendo a programação prevista: seminários, reuniões e atividades de avaliação pedagógica.
1.000 VAGAS ALFABET. ADULTOS ÓRGÃO: SMED Cód: C02 Realização de Projeto Piloto, para avaliação de metodologias, com a abertura de 1.000 vagas em cursos especiais de alfabetização para adultos.	Foram nomeados 26 dos 40 professores previstos para o desenvolvimento do plano de abertura de 1.000 vagas. Até 19/10 conseguiu-se abrir cerca de 400 vagas. O restante ainda depende de contrat. e solução para problemas de espaço físico.
ENFRENTAR O ANALFABETISMO ÓRGÃO: SMED Cód: C03 Mobilização de recursos - públicos e privados, municipais, estaduais e federais - e debates de metodologias tendo como meta o enfrentamento do analfabetismo em Porto Alegre. [Busca de patrocínio para divulgação e realização de evento.]	Evento para discutir com a sociedade civil o problema do analfabetismo em Porto Alegre, através do I Seminário Municipal de Educação de Adultos, a ser realizado em novembro, como início de uma grande mobilização pública.
27 MIL VAGAS NA REDE MUNICIPAL ÓRGÃO: SMED Cód: D01 Continuidade das atividades de ampliação de 18 mil para 27 mil vagas para crianças na Rede Municipal de Ensino Público em 1989.	Projeto em execução. Até o final do ano serão nomeados 517 professores.
MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO ÓRGÃO: SMED Cód: D02 Desenvolvimento e estudos de metodologias para aumentar o índice de aproveitamento na Rede Municipal de Ensino Público.	Projeto está sendo desenvolvido através do Programa de Atualização Pedagógica da SMED, com inúmeras palestras, cursos e seminários. Destacam-se as palestras de Emília Ferreira e Paulo Freire, reunindo mais de 11 mil professores.
AMPLIAÇÃO REDE ESCOLAR ÓRGÃO: SMED Cód: D04 Definição da recuperação e ampliação da rede escolar, buscando ação conjunta com o Governo do Estado, para superar o déficit de atendimento.	Em andamento tratativas com o governo do Estado.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
OLIMPIADA MUNICIPAL ÓRGÃO: SMED Cód: E32 Realização de uma Olimpíada Municipal. [Categorias Mirim e Infantil. Provas: atletismo, tênis e futebol de mesa, damas, xadrez, pino-bol, futebol de campo, voleibol, futebol de salão e basquete. Patrocínio para divulgação, arbitragem, premiação]	Será realizada a partir do dia 14 de outubro.
CAMPEONATO ATLETISMO VETERANO ÓRGÃO: SMED Cód: E34 Sul Americano de Atletismo Veterano Cidade de Porto Alegre. [Busca de patrocínio para a divulgação do evento e cobertura dos custos com a realização, arbitragens e premiação dos vencedores das provas.]	Evento realizado.
CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS ÓRGÃO: SMED Cód: E35 II Campeonato Municipal de Bochas. [Busca de patrocínio para a divulgação do evento e cobertura dos custos com a realização, arbitragem e premiação dos vencedores das provas integrantes da competição.]	Evento realizado.
CAMPEONATO DENTE-DE-LEITE ÓRGÃO: SMED Cód: E36 Campeonato Municipal Dente-de-Leite de Futebol Masculino. [Para crianças de 9 a 11 anos. Busca de patrocínio para despesas com divulgação, realização, arbitragens e premiação dos vencedores.]	Evento programado para novembro.
CAMPEONATO INFANTIL DE FUTEBOL ÓRGÃO: SMED Cód: E37 Campeonato Aberto Infantil Masculino de Futebol de Salão. [Para crianças de 13 a 15 anos. Busca de patrocínio para despesas com divulgação, realização, arbitragens e premiação dos vencedores.]	Evento programado para novembro.
CAMPEONATO FRALDINHA ÓRGÃO: SMED Cód: E38 Campeonato Aberto Fraldinha de Futebol de Salão. [Participação de crianças de até 9 anos de idade. Busca de patrocínio de despesas com divulgação, realização, arbitragens e premiação dos vencedores.]	Evento programado para novembro.
OPERAÇÃO COBRANÇA DE CRÉDITOS ÓRGÃO: SMF Cód: I29 Implementar operação cobrança, com agilização da cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa.	Desde 8/89, os nomes dos devedores estão sendo notificados. Cerca de 1.500 contribuintes já foram notificados. A Procuradoria está ajuizando ações contra os devedores que não respondem. Em 9/89 o projeto gerou arrecadação de 600 mil.
ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ÓRGÃO: SMF Cód: I30 Implementar programas para aumentar a arrecadação de impostos e captação de outras receitas.	Projeto tem como metas aumentar o índice de arrecadação do ICM de 12% para 13% em 90, 14% em 91 e 15% em 92. Cursos, consultorias, renovação das guias, convênios e novas práticas de fiscalização estão sendo implementadas.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ÓRGÃO: SMF Cód: I31 Elaboração de propostas de alteração da atual legislação tributária (principalmente IPTU, ISSQN, e Taxa do Lixo).	Há 10 projetos, tramitando na Câmara, que alteram com profundidade o perfil da receita do município. No momento, mobiliza-se a sociedade civil e o movimento popular com um debate político da importância social desses projetos.
FLUXO FINANCEIRO DA PREFEITURA ÓRGÃO: SMF Cód: I32 Desenvolvimento de um sistema gerencial de acompanhamento, controle e avaliação do fluxo financeiro da Prefeitura Municipal, com publicação mensal de balancete para acompanhamento da Câmara Municipal e população.	Desde junho estão sendo publicados, mensalmente, no Diário Oficial, demonstrativos de execução orçamentária (balançes). Relatórios gerenciais de avaliação de receita e despesas foram criados e conclui-se retrospectiva de 20 anos.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
AGILIZAÇÃO DE ALVARÁS SMIC ÓRGÃO: SMIC Cód: A10 Desburocratizar e agilizar a expedição dos alvarás de localização concedidos pela SMIC.	Projeto entravado por falta de espaço físico. SMOV destinou espaço considerado insuficiente. Tem dificuldades para produzir resultados para o público em 1989.
CENSO DE ATIVIDADES SMIC ÓRGÃO: SMIC Cód: A13 Efetuar um censo de todas as atividades indl., coml., rurais e de serv., para traçar um perfil real da cidade e examinar a regularidade dessas atividades em relação ao Plano Diretor e fornecer bases para as políticas de atuação da AP.	Lançado oficialmente em 1/11. Sem a obtenção de patrocínio está sendo desenvolvido com recursos próprios.
PROGRAMA DE HORTAS ESCOLARES ÓRGÃO: SMIC Cód: D03 Implantação, em 31 escolas públicas, do Programa de Hortas Escolares. [O projeto visa despertar nas crianças o interesse pelas questões ecológicas, bem como aproximá-las do entendimento do processo produtivo.]	Projeto já está implantado integralmente em 14 escolas e parcialmente em outras 15 escolas. Deverá cumprir os objetivos fixados para 1989.
PROJETO CONVÍVIO ÓRGÃO: SMIC Cód: E10 Implementação do Projeto Convívio, estabelecendo um política para o uso de espaços públicos para feiras de artesãos e produtores, gerando locais de convívio, atividades culturais e lazer.	Em andamento o trabalho de remodelação das 9 feiras de artesanato, com seminários, avaliações e adoção de medidas. Deverá ser criada feira no parcão e realizado o calçamento da José Bonifácio (Administração entra com mão de obra).
FESTA DO PÊSSEGO ÓRGÃO: SMIC Cód: E26 Festa do Pêssego, com atividades comerciais, de cultura e lazer. [Dá continuidade à tradição da zona produtora, incluindo eventos que vão de 25/9 até o final de novembro. Busca de patrocínio para divulgação e produção do vento.]	Dias 4/5. 11/12, 18/19 de novembro no salão Paroquial da Vila Nova. Escolhida rainha da Festa do Pêssego e previstos shows, atividades recreativas e muitas outras atrações.
PROJETO ALIMENTAR ÓRGÃO: SMIC Cód: I16 Implantação de fase piloto do Projeto Alimentar, com comercialização direta, por produtores rurais e outros fornecedores a consumidores urbanos. [Busca de patrocínio para divulgação e atividades especiais.]	Programadas iniciativas a partir de novembro, de acordo com a disponibilidade dos produtores.
PROJETO FEIRAS ÓRGÃO: SMIC Cód: I17 Início do Projeto Feiras, para reciclagem e modernização das feiras de produtos alimentícios. [Busca de patrocínio para divulgação e instalação de equipamentos especiais de utilidade pública nas feiras da cidade.]	Prosseguem os estudos para reorganização e modernização das feiras. Ênfase especial no estudo dos sítios de consumo. O primeiro projeto da Administração Popular será implantado na Restinga.
MERCADO DA ECONOMIA INFORMAL ÓRGÃO: SMIC Cód: I18 Implantação de projeto para comercialização e divulgação dos produtos da economia informal, visando sua organização, fortalecimento do mercado e geração de empregos. [Patrocínio para a divulgação e equipamentos do projeto.]	Está destinado um prédio, na rua Felipe Camarão com Vasco da Gama, que ainda necessita de obras. Há recursos disponíveis. Aguarda-se o cumprimento do cronograma pela SMOV.
CENTRO DEMONSTRATIVO AGRÍCOLA ÓRGÃO: SMIC Cód: I19 Transformar o Centro Demonstrativo de Agricultura Alternativa (CDAA) da SMIC numa instituição destinada à efetiva promoção de tecnologias alternativas, voltadas para a pequena propriedade. [Patrocínio para divulgação e atividades.]	Devem ser realizadas todas as etapas previstas para 1989.
ALVARÁ RENOVÁVEL SMIC ÓRGÃO: SMIC Cód: I20 Implantação do alvará renovável anualmente.	O projeto está na Câmara para aprovação em conjunto com a reforma tributária.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
DISTRITO INDUSTRIAL RESTINGA ÓRGÃO: SMIC Cód: I21 Iniciar a implantação efetiva do Distrito Industrial da Restinga.	Assinado Termo de Compromisso com Avipal para permuta da área. Projetos de Lei serão enviados à Câmara dos Vereadores este mês. O ESCAI, reativado, está traçando um novo perfil (Plano Diretor) para o Distrito Industrial da Restinga.
AGILIZAÇÃO CARTAS HABIT. SMOV ÓRGÃO: SMOV Cód: A11 Agilizar o andamento dos processos acumulados há três anos para expedição da "carta de habitação" pela SMOV e realizar vistorias em 50% dos mil processos acumulados há três anos. (os 50% restantes serão vistoriados no 1º semestre de 1990)	Agilização do andamento de 3 mil processos acumulados, decorrentes da Lei 135/85, de regularização de construções. Até outubro, examinados 1 mil processos, restando 2 mil para atingir a meta.
MUSEU DO TRABALHO ÓRGÃO: SMOV Cód: E25 Retomada da construção do Museu do Trabalho. [Busca de patrocínio para a motivação de financiadores, cobertura dos custos de construção e equipamento e sensibilização de doadores de peças para o acervo.]	Em negociações com o Governo do Estado para liberação de recursos e reinício das obras.
GINÁSIO DE ESPORTES TESOURINHA ÓRGÃO: SMOV Cód: E33 Retomada da construção do Ginásio de Esportes Tesourinha. [Busca de patrocínio para conclusão das obras e instalação de equipamentos apropriados para o uso deste ginásio pela população de Porto Alegre.]	Obra paralisada. Contrato com a construtora foi rompido e litígio está na Justiça.
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA ÓRGÃO: SMOV Cód: G02 Dinamização dos serviços de atendimento de urgência a problemas de água, pavimentação e esgotos. [Busca de patrocínio para divulgação dos serviços e equipamento especial das equipes que realizam atividades de rua.]	Em fase de final de estruturação de um plantão permanente da SMOV para atendimento de urgência.
RECUPERAÇÃO 10 MIL PONTOS LUZ ÓRGÃO: SMOV Cód: G04 Recuperação dos dez mil pontos de luz apagados em Porto Alegre.	A falta de recursos está atrasando a recuperação do sistema de iluminação pública. Mesmo assim estão sendo recuperados 2.500 pontos por mês. Também é necessária a reestruturação das equipes.
RECUPERAÇÃO USINA DE ASFALTO ÓRGÃO: SMOV Cód: G07 Recuperação da Usina de Asfalto, produção de 5 mil toneladas por mês de concreto asfáltico e extração de 5 mil metros cúbicos de saibro, para obras na cidade.	Usina de Concreto Asfáltico (UCA I) teve capacidade de produção reestabelecida em 90%. UCA II reestabelecida em 60%. Necessita recursos adicionais, previstos para 1990, para o reestabelecimento pleno da capacidade de produção.
CONCLUSÃO DE 9 NOVAS RUAS ÓRGÃO: SMOV Cód: H02 Conclusão de nove ruas conveniadas no plano comunitário de 1988, totalizando três quilômetros.	Obras concluídas: ruas Marquês de Maricá e Modesto P. Pinto. Conclusão em novembro: ruas Ceres e Frei Germano. Conclusão entre Dez/89-Fev/90: ruas Ibanês André, Frei Germano, Banco Inglês, Prazeres, Curupaiti e Nilópolis.
PAVIMENTAÇÃO DE 12 NOVAS RUAS ÓRGÃO: SMOV Cód: H03 Pavimentação de doze novas ruas dentro do Programa de Pavimentação de 1989.	Projeto está sendo redimensionado em função da legislação sobre planos comunitários.
PONTE SOBRE O ARROIO DILÚVIO ÓRGÃO: SMOV Cód: H04 Construção de ponte sobre o arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, em convênio com a CEEE.	Projeto em reestudo.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
ESTRADA COSTA GAMA ÓRGÃO: SMOV Cód: H05 Início de programa para a retomada da paviment. da Estrada Costa Gama e outras vias da zona sul, mediante a participação dos proprietários das glebas fronteiras no custeio das obras.	Obras reprogramadas de acordo com o programa EBTU/BIRD-V, com execução prevista para 90/91.
PLACAS DE LOGRADOUROS ÓRGÃO: SMOV Cód: H06 Implantação do sistema de doação de placas de logradouros, visando obter cerca de 12 mil placas. [Patrocínio para campanha de motivação de doadores e para a cobertura dos custos de produção e instalação das placas.]	PGM estabeleceu as normas para o Edital de licitação. Em fase de encaminhamento da licitação.
CONCLUSÃO DE 9 LOGRADOUROS ÓRGÃO: SMOV Cód: H07 Conclusão de nove logradouros executados através de "Planos Comunitários", acumulados desde 1988.	
PAVIMENTAÇÃO DE 2 AVENIDAS ÓRGÃO: SMOV Cód: H08 Pavimentação das avenidas Antônio de Carvalho e Protásio Alves, com recursos do Programa EBTU-BIRD IV/88, em 180 dias, com início condicionado pela liberação dos recursos pela EBTU.	Entendimentos com EBTU dão possibilidades reais de conclusão da Protásio Alves até o final do ano. Antônio de Carvalho reprogramada com inclusão no EBTU/BIRD V.
OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL ÓRGÃO: SMOV Cód: H09 Continuação das obras de construção do prédio da Câmara Municipal.	Prevista conclusão de nova etapa, com realização de obras civis, elétricas e ampliação do QGBT, prevista para novembro.
INSTALAR 2 MIL PONTOS DE LUZ ÓRGÃO: SMOV Cód: H10 Instalação de dois mil novos pontos de iluminação em logradouros de 87 vilas e bairros.	Na dependência de suplementação de verbas para implantar aproximadamente 200 ponto de luz. Restante da meta (1.800 novos pontos) reprogramada para 1990.
CIMS COMO FÓRUM DE DECISÃO ÓRGÃO: SMSSS Cód: A09 Transformação da CIMS (Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde) em Fórum Efetivo de decisão sobre a política de saúde no Município.	Toda a política municipal de saúde está passando pela CIMS, inclusive o orçamento. Toda a verba proveniente do Sistema Único e Descentralizado de Saúde está sendo coordenada pela Comissão, que inclui sindicatos e movimento popular.
RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO ÓRGÃO: SMSSS Cód: F01 Localização nos Hospitais, busca nas residências e atendimento especial de recém-nascidos de alto risco (crianças com baixo peso).	Execução conforme o programa. O trabalho depende do sistema de informações da Secretaria Estadual de Saúde que passa à SMSSS dados sobre os recém-nascidos de alto risco. Todos os casos registrados são acompanhados em casa pela SMSSS
RECUPERAÇÃO DO HPS ÓRGÃO: SMSSS Cód: F02 Implementação de Campanha para recuperação do Hospital de Pronto Socorro. [Campanha dirigida a organizações privadas, entidades e pessoas físicas, buscando recursos para manutenção e melhorias no HPS.]	Busca de patrocínio para campanha de massa. Toda a campanha já está elaborada com cartazes e outros materiais publicitários. O título geral da campanha é "HPS São e Salvo".
AMPLIAÇÃO EQUIPE DE ENFERMAGEM ÓRGÃO: SMSSS Cód: F03 Ampliação da Equipe de Enfermagem do HPS e Divisão de Saúde Pública, com nomeação de auxiliares de enfermagem.	Foram chamados aprovados em concursos já realizados. O concurso para auxiliar de enfermagem teve inscrições abertas em 19/10. Será realizado até o final do ano. Projeto cumprindo todas as etapas previstas.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE ÓRGÃO: SMSSS Cód: F04 Mobilização Pública e ações visando implementar a municipalização dos Serviços de Saúde.	Prosseguem iniciativas políticas para municipalização da saúde. O prefeito Olívio Dutra está participando das pressões da Frente Nacional dos Prefeitos junto à Câmara Federal para votação da Lei Orgânica do SUS (Sistema Unificado)
RECUPERAÇÃO CRECHES MUNICÍPIO ÓRGÃO: SMSSS Cód: F05 Implementação de campanha para recuperação das Creches do Município. [Dirigida a organizações privadas e pessoas físicas, buscando recursos para manutenção e melhorias do atendimento das crianças.]	Na segunda semana de outubro iniciou a elaboração do projeto de comunicação, nos moldes da campanha do HPS. Em busca de patrocínio.
COBERTURA VACINAL ÓRGÃO: SMSSS Cód: F06 Realizar 100% de cobertura vacinal nas creches municipais. [Programa, desenvolvido de agosto a novembro, imunizando as crianças com vacinas Sabin, DTP, Sarampo e BCG]	Etapas do projeto desenvolvidas conforme o previsto. Cobertura de 100% das crianças até o final de novembro.
FARMÁCIA INDUSTRIAL PMPA ÓRGÃO: SMSSS Cód: F07 Implantação de Farmácia Industrial para a produção de desinfetantes e detergentes (domi-sanitários) para a PMPA.	Projeto atrasado em função no atraso de obras físicas. Essas obras iniciam esse ano mas o início das operações da farmácia provavelmente fique para os primeiros meses de 90.
PESQUISA SAÚDE CRIANÇAS 0-5 ÓRGÃO: SMSSS Cód: F08 Pesquisa de acompanhamento do desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos.	Todas as etapas previstas para 1989 estão sendo cumpridas. O estudo deverá ser concluído em 1990.
AValiação ANTROPOMÉTRICA ÓRGÃO: SMSSS Cód: F09 Avaliação antropométrica de crianças de Jardins e 1ªs. séries de 3 escolas municipais.	Projeto está sendo desenvolvido, com cumprimento de todas as etapas previstas.
CENSO AUDITIVO E VISUAL ÓRGÃO: SMSSS Cód: F10 Conclusão do censo auditivo e visual das crianças das Escolas Municipais.	Projeto abrange todas as 17 mil crianças das escolas da rede municipal e está se desenvolvendo com o cumprimento de todas as etapas previstas.
CENSO POSTURAL ÓRGÃO: SMSSS Cód: F11 Início Censo Postural das crianças das escolas municipais.	Projeto abrange todas as 17 mil crianças da rede municipal de ensino e está se desenvolvendo com o cumprimento de todas as etapas previstas.
CONTROLE ACIDENTES DO TRABALHO ÓRGÃO: SMSSS Cód: F12 Implantação da vigilância epidemiológica de acidentes do trabalho.	Foi aprovado convênio com o Ministério do Trabalho que proporcionará os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto. Aguarda-se a vinda da Ministra do Trabalho a Porto Alegre para a assinatura do convênio.
REFORMAS EMERGENCIAIS SMSSS ÓRGÃO: SMSSS Cód: F13 Reforma emergencial de 11 Unidades Sanitárias, 9 creches, setores do HPS e Serviço de Pronto-Atendimento Zona Sul (PAM-03), com complementação das equipes de trabalho.	Necessita recursos adicionais. Os recursos disponíveis foram distribuídos permitindo algumas obras no HPS, recuperação parcial das Creches e Unidades Sanitárias e a conclusão PAM-03 que será inaugurado em novembro.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE AMBULÂNCIAS ÓRGÃO: SMSSS Cód: F14 Incorporação de 2 ambulâncias à frota existente.	Uma ambulância será entregue no início e a outra no final de novembro. Também foi reformada, sendo transformada em ambulância, uma kombi da SMSSS.
UNIDADE SANITÁRIA RUBEM BERTA ÓRGÃO: SMSSS Cód: F15 Abertura da Unidade Sanitária Rubem Berta.	Está concluída, devendo ser inaugurada no início de novembro.
CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR ÓRGÃO: SMSSS Cód: F16 Implantação do Centro Integrado de Atenção à Saúde do Trabalhador no PAM-04, em conjunto com a SSMA/RS e DRT.	A implantação do Centro no PAM-04 será vinculada a um convênio, a ser assinado ainda em novembro, com o Ministério do Trabalho.
CENTRO DE REABILITAÇÃO PAM-03 ÓRGÃO: SMSSS Cód: F17 Implantação do Centro de Reabilitação no PAM-03.	Parcialmente executado, através da mudança do centro anti-reumático, mas necessita de medidas de reequipamento e algumas reformas nas instalações. Apesar disso, já está em funcionamento.
UNIDADE DE QUEIMADOS DO HPS ÓRGÃO: SMSSS Cód: F18 Implantação da nova Unidade de Queimados no HPS com 21 leitos, sendo 10 de tratamento intensivo, com a nomeação de pessoal para o seu funcionamento. [Através de convênio Petróbrás/Prefeitura Municipal de Porto Alegre.]	Inauguração marcada para o dia 10/11.
AUMENTO DA CAPACIDADE CRECHES ÓRGÃO: SMSSS Cód: F19 Reconstituição das equipes das creches para maior aproveitamento da capacidade física instalada.	Já foram nomeados 25 monitores e 6 cozinheiras aprovadas em concurso. Será realizado novo concurso. 9 professores da SMED estão dando supervisão pedagógica. Todas as etapas previstas estão sendo desenvolvidas.
CRECHE MIRIAM SILVEIRA LUZARDO ÓRGÃO: SMSSS Cód: F20 Ampliação da creche Miriam Silveira Luzardo na Vila Monte Cristo para atendimento de berçário (0-2 anos).	Projeto arquitetônico concluído. Faltam recursos para a construção que não tem início garantido para 1989.
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO ÓRGÃO: SMSSS Cód: F21 Encaminhar a aquisição de um Tomógrafo Computadorizado para o HPS, em cooperação com o Governo do Estado.	Reivindicação de mais de dez anos que é atendida pela Administração Popular em convênio com o Estado. Dia 16/10 foi publicado edital de licitação. O equipamento é importado e deverá chegar até a metade de 1990.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ÓRGÃO: SMSSS Cód: F22 Mobilizar o movimento popular e a sociedade civil pela municipalização dos serviços de saúde de Porto Alegre e pela constituição de sistema único.	Em novembro será apresentado o Plano de Municipalização da Saúde para ser discutido pelo Governo e pela sociedade civil e movimento popular.
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ÓRGÃO: SMT Cód: G16 Recuperar a sinalização de trânsito da cidade.	De agosto a outubro foi concluída a pintura de 8 mil m2 de faixas de segurança. Os 2 mil m2 previstos para novembro e dezembro dependem de cerca de 1,75 milhões.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
TRANSPORTE COLETIVO ÓRGÃO: SMT Cód: I01 Prosseguimento das medidas de reorganização do Sistema de Transporte Coletivo.	Operação direta do Vale Transporte, desapropriação da SOPAL, aumento de linhas e de horário, aquisição de mais de 60 ônibus (já recebidos 45) para o sistema, são algumas das medidas de reorganização já executadas.
RECODIFICAÇÃO LINHAS DE ÔNIBUS ÓRGÃO: SMT Cód: I04 Implementação do Programa de Recodificação das Linhas de Ônibus.	Projeto está parado. Necessita pessoal especializado. Difícilmente terá alcançados seus objetivos previstos para 89.
ESTACIONAMENTO ÁREA AZUL ÓRGÃO: SMT Cód: K01 Criação do estacionamento temporário (Área Azul). [Busca de patrocínio para os carnês especiais para o estacionamento pago no Centro da cidade, para a divulgação e para a sinalização das áreas correspondentes.]	Até dezembro deverá ser lançado o projeto de estacionamento Área Azul, contando com 500 vagas no centro da cidade.
TERMINAIS TRANSPORTE COLETIVO ÓRGÃO: SMT Cód: K02 Alteração dos terminais de transporte coletivo.	Desenvolvimento do projeto está lento. Encontra dificuldades referentes à concepção de uma reforma global do centro. O processo de alteração deverá ficar, em 1989, na sua fase de planejamento. Execução provavelmente só em 90.
DEBATE PÚBLICO DO ORÇAMENTO 90 ÓRGÃO: SPM Cód: A02 Debate público do Orçamento de 1990.	Concluído com expressiva participação popular. Reuniões para elaboração do Plano de Obras em andamento.
DEBATE PLANO DE GOVERNO 90/92 ÓRGÃO: SPM Cód: A03 Debate público do Plano de Governo de 1990/92.	Está sendo sistematizado o plano, com previsão de debates públicos a partir de novembro.
ESTÍMULO À CRIAÇÃO DOS C.P. ÓRGÃO: SPM Cód: A05 Estímulo à criação dos Conselhos Populares.	Iniciativas políticas de estímulo à criação dos Conselhos Populares em andamento.
VALORIZAÇÃO EMBRIÕES DE C.P. ÓRGÃO: SPM Cód: A06 Valorização dos "embriões" de Conselhos Populares como canais privilegiados de consulta e debate da atuação da Prefeitura.	
AGILIZAÇÃO PROCESSOS L.135/85 ÓRGÃO: SPM Cód: A12 Agilizar o andamento dos 3 mil processos acumulados, decorrentes da Lei 135/85 de regularização de construções.	
USINA DO GASÔMETRO ÓRGÃO: SPM Cód: E11 Conclusão das obras da Usina do Gasômetro, em cooperação com o Governo do Estado. [Busca de patrocínio para instalação de equipamentos e recursos especiais para o aproveitamento deste espaço cultural pela população.]	Depende de recursos do Governo do Estado, em fase final de tratativas, aguardando assinatura de protocolo Estado/Município para repasse de recursos.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
CICLO DE DEBATES SOBRE POA ÓRGÃO: SPM Cód: E27 Realização, em convênio com a UFRGS, de ciclo de debates sobre Porto Alegre e a qualidade de vida de seus habitantes. [Busca de patrocínio para a divulgação e cobertura das despesas com a realização do evento.]	Convênio ampliado, não se limitando tão somente ao planejamento urbano. Em fase de assinatura do convênio. O ciclo de palestras deverá ser realizado em 1990.
OPERAÇÃO S.O.S. ÓRGÃO: SPM Cód: G01 Ação integrada de Órgãos da Prefeitura em áreas críticas, através de 5 "Operações S.O.S."	Projeto em execução. Realizadas Operações SOS na Restinga, no Humaitá, na Grande Glória e na Grande Santa Rosa. Encaminha a realização de outra operação SOS na Lomba do Pinheiro.
ABRIGOS DE ESTAÇÕES DE ÔNIBUS ÓRGÃO: SPM Cód: G17 Liberação das verbas da EBTU para reconstrução dos abrigos das estações de ônibus dos corredores. [Busca de patrocínio para recuperação e manutenção em condições especiais desses abrigos para passageiros de ônibus.]	Liberação de verbas depende da estruturação do programa EBTU-BIRD V. Enquanto esses recursos não chegam, a Prefeitura está buscando uma solução emergencial, contando inclusive com o patrocínio de empresas privadas.
PLANO DE GOVERNO 1990/92 ÓRGÃO: SPM Cód: H01 Elaboração do Plano de Governo 1990/92, em 5 fases: detalhamento das prioridades, sistematização e hierarquização, elaboração do projeto, discussão pública, ajustes e formulação final.	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITAÇÃO ÓRGÃO: SPM Cód: H49 Planejar a criação de um Sistema de Assistência Técnica gratuita a projetos de construções de habitações isoladas para famílias de baixa renda, em convênio com sindicatos de trabalhadores e profissionais da área.	Projeto não iniciado.
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ÓRGÃO: SPM Cód: H50 Iniciar a elaboração de um Plano Municipal de Habitação, visando beneficiar as populações de baixa renda e classe média, tanto nas áreas de recuperação de subabitações, como nos vazios urbanos.	Projeto não iniciado.
COOPERATIVAS HABITACIONAIS ÓRGÃO: SPM Cód: H52 Incentivar a criação de Cooperativas Habitacionais nas vilas, bairros e por categorias.	Projeto não iniciado.
POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO URBANA ÓRGÃO: SPM Cód: H53 Implementação de uma política de Recuperação Urbana, Regularização de Áreas e Urbanização de Vilas.	Projeto não iniciado.
POLÍTICA PARA VAZIOS URBANOS ÓRGÃO: SPM Cód: H54 Implementação de Política de Estímulo à Utilização dos Vazios Urbanos, baseada na taxação de imposto progressivo e ocupação dos terrenos com obras de utilidade social, em contrapartida à especulação imobiliária.	Projeto em andamento. Primeira etapa finalizada.
ESCRITÓRIOS COMUNITÁRIOS ÓRGÃO: SPM Cód: H55 Início da instalação dos Escritórios Comunitários para Recuperação Urbana.	Projeto concluído, encaminhado estudo indicativo de vila para realização de experiência piloto.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
COMPLEMENTAÇÃO PLANO DIRETOR ÓRGÃO: SPM Cód: H56 Elaboração de Projetos para complementação do Plano Diretor	Concluída a unidade UTSI-55 e em estudos para conclusão da unidade UTSI-61.
LICITAÇÃO VENDA DE INDICES ÓRGÃO: SPM Cód: H57 Licitação para venda de índices pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), aumentando o estoque de índices, e destinando 50% para novas desapropriações e 50% para aplicação em obras de infra-estrutura.	Resolução aprovada pelo Conselho do Plano Diretor. Em fase de homologação pelo Prefeito.
IMPLANTAÇÃO DO PORTO SECO ÓRGÃO: SPM Cód: H58 Contin. das obras de implantação do Porto Seco, com venda de áreas territoriais mediante edital de licitação, atualiz. do regime urbanístico, complem. de infra-estrutura e concorrência públ. para construção dos postos de serviço e comércio.	Projeto de fracionamento da área da segunda etapa está com a SMOV. Sete das 26 empresas da 1ª etapa já se instalaram. Projeto em andamento.
BUSCA RECURSOS INTERNACIONAIS ÓRGÃO: SPM Cód: H59 Continuação da busca de recursos técnicos, econômicos e financeiros junto às áreas de cooperação de entidades privadas, governos e organismos internacionais.	Continuidade dos contatos nacionais e internacionais.
BANCO MUNICIPAL ÓRGÃO: SPM Cód: H60 Iniciar os estudos, discussões e proposições para a criação de um Banco Municipal de Desenvolvimento ou entidade similar para a cidade de Porto Alegre.	Em preparação do programa de estudos.
NOVA PLANTA DE VALORES ÓRGÃO: SPM Cód: I33 Elaboração da nova planta de valores para a cidade de Porto Alegre.	Projeto em andamento.
LEVANTAM. AEROFOTOGRAMÉTRICO ÓRGÃO: SPM Cód: I34 Completar o levantamento aerofotogramétrico do município de Porto Alegre, em cooperação com o Governo do Estado.	Projeto na dependência de realização de novo voo.
PROJETO "GUAÍBA VIVE" ÓRGÃO: SPM Cód: J01 Consolidação dos diversos projetos e busca de recursos para a recuperação ambiental, melhoria da qualidade da água do Guaíba e ampliação dos usos. [Busca de patrocínio para campanhas de educação e conscientização popular.]	Constituída gerência do projeto e agilização do grupo de trabalho inter-secretarias. Em novembro será iniciada a implementação de medidas emergenciais. O projeto deverá ser anunciado publicamente, com detalhes, em fevereiro de 1990.
PROJETO CENTRO ÓRGÃO: SPM Cód: K00 Início de uma reforma radical do Centro da cidade com valorização do espaço público, embelezamento, trânsito, segurança e lugares de convívio.	Medidas iniciais: localização de plantão de ambulância e caminhão de bombeiros, implantação do estacionamento "Área Azul" e liberação do trânsito e estacionamento na Borges à noite. Há lentidão na operacionalização das demais medidas.
URBANIZAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO ÓRGÃO: SPM Cód: K03 Urbanização da área em torno do Theatro São Pedro, conforme proposta a ser definida em cooperação com o Governo do Estado.	Projeto em andamento, dependendo da assinatura de protocolo Estado/Município para repasse de recursos.

NOME PROJETO / ÓRGÃO / CÓDIGO / EMENTA	SITUAÇÃO ATUAL
UTILIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO ÓRGÃO: SPM Cód: K04 Elaboração de proposta de uso, pela população, de espaços dos Cais do Porto em cooperação com o Governo do Estado. [Busca de patrocínio para instalação de equipamentos para atividades culturais nesses locais.]	Tratativas em andamento na comissão mista que encaminha a liberação de área pelo DEPREC.

TOTAL DE REALIZAÇÕES: 201